

Kombi

Montaj Check-List'i



BDR THERMEA GROUP

KOMBİ İLK ÇALIŞTIRMA KONTROL LİSTESİ

	UYGUN	UYGUNSUZ
Gaz uygunluk belgesinin kontrolü, belgedeki adres ve kişi eşleşmesinin yapılması.	☐	☐
Belgedeki tanımlı cihaz ile tüketicinin evindeki cihazının model ve kapasite eşleme kontrolü.	☐	☐
Binadaki cihazın kurulum yerinin birebir eşleşmesi, projeye uygunluk kontrolünün yapılması.	☐	☐
Baca ve baca borusu bağlantılarının ve orijinalliğinin kontrolü. <i>(Baca montajının cihazdan dışarıya doğru düz bir şekilde, yukarı eğim verilmeden yapıldığından emin olunuz.)</i>	☐	☐
Hermetik baca borusunun dış cephe duvar geçişleri sabitlenerek sızdırmazlığının kontrolü.	☐	☐
Yoğuşma suyu çıkış hortumu bir sifonla atık su tertibatına bağlanmalı ve sifon su ile dolduruldu mu kontrolü.	☐	☐
Elektrik devresinde 2 amper V otomat.	☐	☐
Elektrik kablo kesiti ve voltaj uygunluğu. <i>(Cihazın elektrik devresini ölçünüz. Voltajın 220 volt +/- %10 sapma müsadesi dışında olmaması durumunda cihazı çalıştırmayınız.)</i>	☐	☐
Topraklama hattının kontrolü. <i>(Topraklaması olmayan sistemleri asla devreye almayınız. Evvelce devreye alınmış olanlarda ise servis fişine gerekli tüm uyarıları ilave ederek, tüketiciyi yazılı ve sözlü olarak uyarınız. Böylece tüketicinin can emniyetini sağlayınız. Topraklaması mevcut olmayan sistemi devreye almayınız.)</i>	☐	☐
Devrede sıfırlama kontrolü. <i>(Eğer sıfırlama yapılmışsa, mutlaka iptal edilmesini sağlayınız ve tüketicie detaylı yazılı bilgi veriniz.)</i>	☐	☐
Montaj yeri uygunluğunun kontrolü. <i>(Kullanıcı ve teknik servis tarafından müdahalesi uygun bir yere asılmış olmalıdır.)</i>	☐	☐

	UYGUN	UYGUNSUZ
Su basıncı ve sızdırmazlık kontrolü. <i>(Kombi kapalı devresi olan kalorifer sisteminde 1.2 bar su basıncı olduğundan ve sistemde hava olmadığından emin olunuz. Şebeke hattında 6 bar sonrası regülatör tavsiye ediniz.)</i>	☐	☐
Gaz kaçak testi kontrolü. <i>(Sistemin gaz sayacına kadar olan bölümünde, mutfak devresi dahil olmak üzere gaz kaçak testi yapınız ve kaçak olmadığından emin olunuz. Aksi durumda tüketiciye yazılı bilgilendirme yaparak gaz kaçağının ilgili kişi tarafından giderilmesini sağlayınız.)</i>	☐	☐
Filtre kontrolü. <i>(Kalorifer devresi dönüş hattı ve soğuk su giriş hattı üzerinde mutlaka vana ve filtre bulunmalıdır. Gaz hattı üzerinde gaz vanası bulunmalıdır. Aksi takdirde sistemi devreye almayınız.)</i>	☐	☐
Cihaz kapasite ve radyatör yeterlilik kontrolü. <i>(Cihaz ve radyatör kapasitesinde uygunsuzluk tespit ederseniz, cihazı devreye almayınız ve tüketiciye yazılı bilgilendirme yapınız.)</i>	☐	☐
Kapasite ayarlarının yapılması. <i>(Cihazın ilk çalıştırılmasını takiben gerekliyse maksimum ve minumum kapasite ayarları yapılmalı ve start gaz basıncı düzenlenerek yumuşak ilk tutuşma sağlanmalıdır.)</i>	☐	☐
Son kontrol ve test. <i>(Cihazın kalorifer ve sıcak su konumunda sağlıklı olarak çalıştığını kontrol ediniz.)</i>	☐	☐
Kullanım izahı, ısıtma ve sıcak su sağladığı müşterimize gösterilmelidir. <i>(Tüketiciye cihazın kullanımı detaylı olarak anlatılmalı ve her yıl düzenli bakım yaptırması konusunda uyarılmalıdır.)</i>	☐	☐
Teknik Servis Fişinin verilmesi, işin kapatılması. <i>(Yapılan tüm işlemler teknik servis belgesine servis belgesine yazılarak tüketiciye imzalatılır ve bir nüshası bırakılır.)</i>	☐	☐

UYARILAR

Cihaz satın alınmış ve uzun süre kullanılmadan montajlı şekilde bekletilmiş ise, ilk çalıştırma esnasında mutlaka cihazın tüm kontrolleri yapılmalı, gerekiyorsa genel bakıma ücreti mukabilinde tabi tutulmalı ve ancak tüm parçalarının güvenilirliği tespit edildikten sonra garanti kapsamına dahil edilmelidir. Tüketicie yetkili servisten yıllık bakım ve kontrol yapılması tavsiye edilmelidir.

KOMBİ İLK ÇALIŞTIRMA KONTROL LİSTESİ (Cihaz LPG ile kullanılacak ise)

	UYGUN	UYGUNSUZ
Gaz beslemesinin LPG'ye uygunluğu.	☐	☐
Boru uzunluğunun LPG'ye uygunluğu.	☐	☐
Boru çapının LPG'ye uygunluğu.	☐	☐
Cihazın LPG'ye uygunluğu.	☐	☐
Hacim ve havalandırma şartlarının kontrolü. (Cihazın montajının yasak olduğu mekanlara banyo, açık balkon, WC ve havalandırması olmayan küçük hacimli mekanlar ile gaz sistemlerinin bulunduğu asidik olduğu nem ve rutubet benzeri uygunsuzluklar taşıyan mekanlara yapılmış olan montajlarda kombinin ilk çalıştırması yapılamaz.)	☐	☐



İsimiz sizi anlamak...



baymak.com.tr



baymak



BDR THERMEA GROUP